

R4 ヌサウシの沢 復旧治山委託業務

発注機関：日高振興局産業振興部林務課

委託内容：下流町道に土砂が流出したので、土砂流出防止のため

治山ダムを計画

令和4年5月19日～11月18日 21,423千円

治山ダム2基（測量・設計）

レーザードローンにより地形判定→地すべり地形確認

ボーリング調査でダム地盤確認

省力化のため埋設型枠（デコメッシュ）を提案→採用

